

INFORME N°478 -2024-CVZM-OIPO-GO-EPS ILO. S.A.

A : ING. JUAN RAUL CACERES HURTADO
Gerente de Operaciones

DE : ING. CLAUDIA VERONIKA ZEGARRA MAMANI
Jefe de Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras

ASUNTO : INFORME SITUACIONAL

REFERENCIA : IOARR: “RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO
S.A. DE 1920 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA D EILO,
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” CUI N°2514306

FECHA : Ilo, 06 de Junio de 2024

Por intermedio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y a su vez informarle del estado Situacional del IOARR: “RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA D EILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” CUI N°2514306

Resolución de Aprob. N°: RESOLUC. GG N°070-2021-GG-EPS ILO S.A.

Modalidad de Ejecución :	Ejecución Presupuestaria Directa	
Ejecutor:	Empresa Prestadora de Servicios Ilo S.A.	
Plazo de Ejecución de Obra (Programada):	48 meses	
Fecha de Inicio de Ejecución Parcial 2021:	lunes, 25 de Octubre de 2021	Plazo de Ejecución Parcial
Fecha de Término de Ejecución Parcial 2021:	viernes, 26 de Noviembre de 2021	33 días calendarios
Fecha de Inicio de Paralización I:	sábado, 27 de Noviembre de 2021	Plazo de Paralización I
Fecha de Término de Paralización I:	viernes, 9 de Diciembre de 2022	378 días calendarios
Fecha de Reinicio de Ejecución Parcial 2022:	sábado, 10 de Diciembre de 2022	Plazo de Ejecución Parcial
Fecha de Término de Ejecución Parcial 2022:	lunes, 26 de Diciembre de 2022	17 días calendarios



Fecha de Inicio de Paralización II:	martes, 27 de Diciembre de 2022	Plazo de Paralización II
Fecha de Término de Paralización II:	miércoles, 11 de Enero de 2023	16 días calendarios
Fecha de Reinicio de Ejecución Parcial 2023:	jueves, 12 de Enero de 2023	Plazo de Ejecución Parcial
Fecha de Término de Ejecución Parcial 2023:	lunes, 30 de Enero de 2023	19 días calendarios
Fecha de Inicio de Paralización III:	martes, 31 de Enero de 2023	Plazo de Paralización II
Fecha de Término de Paralización III:	miércoles, 18 de Octubre de 2023	261 días calendarios
Fecha de Reinicio de Ejecución Parcial Oct 2023:	jueves, 19 de Octubre de 2023	Plazo de Ejecución Parcial
Fecha de Término de Ejecución Parcial Oct 2023:	domingo, 31 de Diciembre de 2023	74 días calendarios
Fecha de Término total de Ejecución de obra	jueves, 23 de Octubre de 2025	1460 días calendarios

1.2. Ejecución FÍSICA – FINANCIERA

RESUMEN DE AVANCE FISICO DE OBRA						
AVANCE FISICO PROGRAMADO			AVANCE FISICO EJECUTADO			
PERIODO	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	ACUMULADO	%
AÑO 2021	S/. 120,157.90	28.07%	S/ 99,356.90	23.21%	S/ 99,356.90	23.21%
AÑO 2022	S/. 102,657.90	23.98%	S/ 93,379.98	21.81%	S/ 192,736.88	45.02%
Ene-23	S/. 83,869.20	19.59%	S/ 5,976.92	1.40%	S/ 198,713.80	46.41%
Oct-23	S/. 2,334.50	0.55%	S/ 159,772.76	37.32%	S/ 358,486.56	83.73%
Nov-23	S/. 14,388.30	3.36%	S/ 46,767.72	10.92%	S/ 405,254.28	94.66%
1 al 15 Dic. 23	S/. 994.81	0.23%	S/ 7,065.37	1.65%	S/ 412,319.65	96.31%
16 al 22 Dic. 23	S/. 474.21	0.11%	S/ 5,438.26	1.27%	S/ 417,757.91	97.58%
23 al 29 Dic. 23	S/. 596.88	0.14%	S/ 2,135.92	0.50%	S/ 419,893.83	98.08%
AÑO 2024	S/. 102,657.90	23.98%				
TOTAL	S/. 428,131.61	100.00%	S/. 419,893.83	98.08%	S/. 419,893.83	98.08%



- La IOARR tiene un avance físico mensual programado a nivel de costo Directo de 0.14% y un avance físico mensual ejecutado de 0.50%, asimismo se tiene un avance físico acumulado programado de 76.02% y un avance físico acumulado ejecutado de 98.08%.

RESUMEN DE AVANCE FISICO DE OBRA			RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA					
AVANCE FISICO PROGRAMADO			AVANCE FINANC. TOTAL		COSTO DIRECTO		COSTO INDIRECTO	
			S/. 516,579.22		S/. 428,131.61		S/. 88,447.61	
PERIODO	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	MONTO EN NUEVOS SOLES	%	MONTO EN NUEVOS SOLES	%
AÑO 2021	S/. 120,157.90	28.07%	S/ 74,694.21	14.46%	S/ 65,377.50	15.27%	S/ 9,316.71	10.53%
AÑO 2022	S/. 102,657.90	23.98%	S/ 69,857.99	13.52%	S/ 65,357.99	15.27%	S/ 4,500.00	5.09%
Ene-23	S/. 83,869.20	19.59%	S/ 7,166.67	1.39%	S/ 1,200.00	0.28%	S/ 5,966.67	6.75%
Oct-23	S/. 2,334.50	0.55%	S/ 234.00	0.05%	S/ 234.00	0.05%	S/ -	0.00%
Nov-23	S/. 14,388.30	3.36%	S/ 141,963.38	27.48%	S/ 134,205.40	31.35%	S/ 7,757.98	8.77%
1 al 15 Dic. 23	S/. 994.81	0.23%	S/ 6,200.00	1.20%	S/ 6,200.00	1.45%	S/ -	0.00%
16 al 22 Dic. 23	S/. 474.21	0.11%	S/ 15,282.96	2.96%	S/ 8,003.51	1.87%	S/ 7,279.45	8.23%
23 al 29 Dic. 23	S/. 596.88	0.14%	S/ 24,684.00	4.78%	S/ 6,818.00	1.59%	S/ 17,866.00	20.20%
AÑO 2024	S/. 102,657.90	23.98%						
TOTAL	S/. 428,131.61	100.00%	S/.340,083.21	65.83%	S/. 287,396.40	67.13%	S/. 52,686.81	59.57%

- La IOARR tiene un avance financiero acumulado de 65.83% a nivel de costo total y a nivel de costo Directo tiene un avance financiero acumulado de 67.13%.

CONCLUSIONES

2.2. Del análisis 1.2. La ejecución de la obra corresponde desde el año 2021, 2022 y el 19 de Octubre 2023 al 29 de Diciembre 2023, teniendo un avance físico acumulado ejecutado de 98.08% con un valor de S/. 419,893.83 Nuevos Soles a nivel de costo Directo.

En consecuencia el presente informe se deriva en cumplimiento del Decreto Legislativo N°1584 al 30 de abril de 2024 y la Ley N°31589, para el año 2024.

Es todo cuanto comunico a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


E.P.S. ILO S.A.
Ing. Claudia V. Legarra Mamani
Oficina de Ingeniería, Proyectos y obras