

INFORME N° 479 -2024-CVZM-OIPO-GO-EPS ILO. S.A.

A : **ING. JUAN RAUL CACERES HURTADO**
Gerente de Operaciones

DE : **ING. CLAUDIA VERONIKA ZEGARRA MAMANI**
Jefe de Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras

ASUNTO : **INFORME SITUACIONAL**

REFERENCIA : **IOARR: REMODELACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA; EN EL (LA) EPS ILO S.A., PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” CUI N°249909**

FECHA : **Ilo, 06 de Junio de 2024**

Por intermedio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y a su vez informarle del estado Situacional del **IOARR: REMODELACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA; EN EL (LA) EPS ILO S.A., PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” CUI N°249909**

NOMBRE DEL PROYECTO:

“REMODELACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA; EN EL (LA) EPS ILO S.A., PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA”.

ENTIDAD EJECUTORA:

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A.

CODIGO UNICO DE INVERSIONES : 2499095

UBICACION

Región : Moquegua
Provincia : Ilo
Distrito : Ilo

MODALIDAD DE EJECUCION : Administración Directa

EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

N° de Resol. Aprob. Exp. Tec. : R.G.G. N° 100-2021-GG-EPS ILO S.A.
Presupuesto del Expediente Técnico : S/. 459,731.09 Nuevos Soles

PLAZO DE EJECUCION OBRA

Plazo Programado : 90 Días Calendarios
Fecha de inicio : 08 de noviembre del 2021

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Modificación presupuestal N° 01 : S/. 574,336.12 nuevos soles
Modificación presupuestal N° 02 : -



Modificación presupuestal N° 03 : -
 Modificación presupuestal N° 04 : S/. 574,336.12 nuevos soles
 Modificación presupuestal N° 05 : S/. 574,336.12 nuevos soles

AMPLIACIONES DE PLAZO

Ampliación de Plazo N° 01:

Resolución de Aprobación : R.G.G. N° 214-2022-GG-EPS ILO S.A.
 Plazo : 480 Días Calendarios

Ampliación de Plazo N° 02:

Resolución de Aprobación : R.G.G. N° 135-2023-GG-EPS ILO S.A.
 Plazo : 473 Días Calendarios

Ampliación de Plazo Reprogramado Aprobado : 1043 días calendarios

1.2. Ejecución FÍSICA – FINANCIERA

RESUMEN DE AVANCE FISICO DE OBRA							
AVANCE FISICO REPROGRAMADO				AVANCE FISICO EJECUTADO			
PERIODO	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	ACUMULADO	%	
AÑO 2021	S/. 119,779.58	23.82%	S/ 122,379.64	24.33%	S/ 122,379.64	24.33%	
AÑO 2022	S/. 47,095.28	9.36%	S/ 47,095.28	9.36%	S/ 169,474.92	33.70%	
Oct-23	S/. 200,625.11	39.89%	S/ 192,048.99	38.19%	S/ 361,523.91	71.88%	
Nov-23	S/. 27,794.12	5.53%	S/ 27,496.65	5.47%	S/ 389,020.56	77.35%	
Diciembre (Del 01 al 15 de Dic.)	S/. 13,717.53	2.73%	S/ 12,450.41	2.48%	S/ 401,470.97	79.83%	
Diciembre (Del 16 al 22 de Dic.)	S/. 6,401.51	1.27%	S/ 15,781.28	3.14%	S/ 417,252.25	82.97%	
Diciembre (Del 23 al 29 de Dic.)	S/. 8,230.52	1.64%	S/ 2,940.72	0.58%	S/ 420,192.97	83.55%	
AÑO 2024	S/. 79,277.65	15.76%					
TOTAL	S/. 502,921.30	100.00%	S/. 420,192.97	83.55%	S/. 420,192.97	83.55%	

- La IOARR tiene un avance físico mensual programado a nivel de costo Directo de 5.64% y un avance físico mensual ejecutado de 6.20%, asimismo se tiene un avance físico acumulado programado de 84.24% y un avance físico acumulado ejecutado de 83.55% con un valor de S/.420,192.97 Nuevos Soles.



RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA									
AVANCE FISICO REPROGRAMADO			AVANCE FINANC. TOTAL		COSTO DIRECTO		COSTO INDIRECTO		
			S/. 574,336.12		S/. 502,921.30		S/. 71,414.82		
PERIODO	VALORIZADO	%	VALORIZADO	%	MONTO EN NUEVOS SOLES	%	MONTO EN NUEVOS SOLES	%	
AÑO 2021	S/. 119,779.58	23.82%	S/ 93,827.03	16.34%	S/ 91,457.03	18.19%	S/ 2,370.00	3.32%	
AÑO 2022	S/. 47,095.28	9.36%	S/ 57,868.97	10.08%	S/ 57,868.97	11.51%	S/ -	0.00%	
Oct-23	S/. 200,625.11	39.89%	S/ -	0.00%	S/ -	0.00%	S/ -	0.00%	

Nov-23	S/. 27,794.12	5.53%	S/ 37,581.22	6.54%	S/ 35,444.22	7.05%	S/ 2,137.00	2.99%
Diciembre (Del 01 al 15 de Dic.)	S/. 13,717.53	2.73%	S/ 7,623.16	1.33%	S/ 5,956.49	1.18%	S/ 1,666.67	2.33%
Diciembre (Del 16 al 22 de Dic.)	S/. 6,401.51	1.27%	S/ 5,335.00	0.93%	S/ 531.00	0.11%	S/ 4,804.00	6.73%
Diciembre (Del 23 al 29 de Dic.)	S/. 8,230.52	1.64%	S/ 171,521.69	29.86%	S/164,476.02	32.70%	S/ 7,045.67	9.87%
AÑO 2024	S/. 79,277.65	15.76%						
TOTAL	S/. 502,921.30	100.00%	S/. 373,757.07	65.08%	S/. 355,733.73	70.73%	S/.18,023.34	25.24%

- La IOARR tiene un avance financiero acumulado a nivel de costo total de 65.08% con un valor de S/. 373,757.07 Nuevos Soles y a nivel de costo Directo tiene un avance financiero acumulado de 70.73% con un valor de S/. 355,733.73 Nuevos Soles.

CONCLUSIONES

2.2. Del análisis 1.2. La ejecución de la obra corresponde desde el año 2021, 2022 y desde 25 de Octubre 2023 al 29 de Diciembre 2023, teniendo un avance físico acumulado ejecutado de **83.55%** con un valor de **S/.420,192.97 Nuevos Soles.** a nivel de costo Directo.

En consecuencia el presente informe se deriva en cumplimiento del Decreto Legislativo N°1584 al 30 de abril de 2024 y la Ley N°31589, para el año 2024.

Asimismo debiera ser publicado en el portal Web Institucional de la entidad.
Es todo cuanto comunico a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

 **E.P.S. ILO S.A.**
X- Claudia V. Zeparra Mamani

 Ing. Claudia V. Zeparra Mamani
 Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras